شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.	أمانة جدة	مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع info@ramakcompany.com 0566157166 0544714479
المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☑	مشروع تلال الغروب	
اعادة تقديم ☐	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK10 رقم الشارع : PED 03 عرض الشارع: 10

استلام الطبقة : TOP SUB-GRADE من محطة رقم :0+000 الى محطة رقم :0+040.88

اعمال اخرى : ☐

التاريخ : 30/05/2024

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف :........

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة : من المحطه : .... الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ: / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ: / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد ☐ مرفق قيمه البركتور: الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ: / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :

☐ موافق ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /



أمانة جدة



الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق		المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات		
تقــرير إســتلام طـبقــة ردم								
PED-B10-03	رقم الشارع :-			تلال الغروب		إسم المشروع :-		
40.88	طول الشارع :-			BLOCK10		رقم المخطط :-		
10.000	عرض الشارع :-			TOP SUB-GRADE		رقم الطبقة :-		
		WIDHT-R	5.000	LAYAER THICKNESS				0.100
		WIDHT-L	5.000	DEPTH FROM TOP SUB.G				0.000
PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	1.00%		
1	0+000.00	529087.949	2369862.566	51.910	51.860	51.910	5.000	5.000
2	0+012.50	529099.490	2369857.765	51.962	51.912	51.962	5.000	5.000
3	0+025.00	529111.031	2369852.964	52.014	51.964	52.014	5.000	5.000
4	0+037.50	529122.573	2369848.163	52.066	52.016	52.066	5.000	5.000
5	0+040.88	529125.691	2369846.866	52.080	52.030	52.080	5.000	5.000

الإستشاري	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-



BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM

FINISHING 10-20 CM

FINISHING 20-30 CM

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

PED. B10-1, PED. B10-2, PED. B10-3, PED. B10-4, PED. B10-5, PED. B10-6, PED. B10-7, PED. B10-8, PED. B10-9, PED. B10-10

PED. B10-11, PED. B10-12, PED. B10-13, PED. B10-14, PED. B10-15, PED. B10-16, PED. B10-17, PED. B10-18, PED. B10-19, PED. B10-20

PED. B10-21, PED. B10-22, PED. B10-23, PED. B10-24, PED. B10-25, PED. B10-26, PED. B10-27

N:2370000, N:2369900, N:2369850, N:2369800, N:2369750, N:2369700, N:2369650, N:2369600

E:529000, E:529050, E:529100, E:529150, E:529200, E:529250, E:529300, E:529350, E:528900, E:528950

اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية

امانة مدينة جدة

الادارة العامة للطرق والانارة

ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة ساني العامرية

الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramik For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع ظلال الغروب

بحي الامير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
التاريخ:	
رقم اللوحة:	

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:1500	مقياس الرسم:

مديرعام الدراسات والتصاميم

مدير ادارة تصميم الطرق

م/